	•	Производства (объекты), создаваемые в рамках проекта	Муниципальное образование, на терри- тории которого создается производство (объект) (в том числе населенный пункт)	планируемые ассортимент и объемы	Ответственные за сопровождение проекта (контроль, предоставление информации, оказание методической и информационной помощи) (1 – от администрации МО, 2 – от ОИВ РК)	Сроки ввода производства (объекта) в эксплуата- цию	Инвестиции в создание производств (объектов)		Ход реализации проекта	
N n/							Планируемая стоимость объектов, всего (млн. рублей)	В том числе фяктические объемы фи- нансирования на последнюю отчетную дату (млн. рублей)	В целом по проекту (степень реализации проекта (объекта / производства) (%), информация о выполненных работах, прогноз реализации)	Информация о выполненных работах по проекту за отчетный квартал
	. 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	Т .	T- w	МО МР "КОРТКЕРОО		T			-
	«Строительство животноводческого помещения молочного направления на 540 голов КРС для выращивания ремонтного молодняка в с.Пезмег Корткеросского района Республики Коми» ООО "Северная Нива" (инициатор / исполнитель - ООО "Северная Нива")		Админинстпрация СП.Пезмег	Создание современной, высокотехнологичной базы для эффективного ведения сельскохозяйственного производства— увеличение общего поголовья КРС и коров в 2 раза, рост производства, снижение затрат на производство молока и мяса. Количество новых рабочих мест -3	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2024	176,29 Собственные средства-26,99 привлеченные средства (заемные средства - 30; государственная поддержка из бюджета РК - 119,3) по новой смете 162	41,07 Собственные средства- 13,78 привлеченные средства- 27,29 (заемные средства- 5,0 государственная поддержка из бюджета РК - 20,54; местный бюджет - 1,75)	25% Подготовлены бизнес- план,проектно-сметная документация, проведена экспертиза.Проведена планировка территории,отсыпка песком. В июле 2023 получено разрешение на строительство	В настоящее время стриотельные работы не ведутся. Выполнены строительно- монтажные работы в части заливки железобетонного фундамента и возведение металлического каркаса стен теляткника и молочного блока. Также в телятнике поизведены работы по частичному бетонированию полов. Проведены работы по вертикальной планировке территории и установке инженерных сетей.
2	"Телятник на 150 голов в с.Нившера Корткеросского района Республики Коми" (инициатор / исполнитель - ООО "Нившера")	Строительстов телятника на 150 голов .	Администрация СП Нившера	Реализация проекта способствует выращиванию собственного молодняка для воспроизводства стада, создание благоприятных условий для животных	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2023	24,17 собственные средства- 5,355 средства государственной поддержки - 15,615 поддержка агрокомплекса - 3,2	15,108 собственные средства-2,4 млн руб., агрокомплекс - 3,2, господдержка 8,008, поддержка МБ - 1,5 млн руб.	62%. Проведены земляные работы под строительство будущего телятника, приобретены материалы на стеныЗабивка свай для фундамента -Монтаж стен	Назначен подрядчик, выполнены земляные работы под строительство будущего телятника, приобретены материалы, установлены сваи и залит ленточный фундамент, произведены работы по монтажу стен и полов. Ведутся работы по обустройству бытовых комнат и монтаж освощения и оборудования
3	Сухостойный двор с родильным отделением в д. Выльыб. (инициатор / исполнитель - СПК "Исток")	Строительство сухостойного двора для 150 голов КРС с родильным отделением в д. Выльыб.	Администрация СП Большелуг	Строительство объекта; благопричятное содержание коров, уменьшение себестоимости, механизация ручного труда	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2024	90,00 собственные средства - 27,0 средства государственной поддержки -63,0	20,832 собственные средства -12,254, средства гос.поддержки 8,578	32%, разработана проектно- сметная документация, залит фундамент, возведен металлокаркас, монтаж стен	На сегодняшний день установлен фундамент, назначен подрядчик, возведен металлокаркас, идет монтаж стен и кровли.
4	Роборотизированная ферма на 140 голов КРС в с. Нившера (инициатор / исполнитель - ООО "Нившера")	Строительстов роборотизированной фермы на 140 голов КРС.	Администрация СП Нившера	Реализация проекта будет способствоать увеличению производительности труда, увеличение производства молока, увеличение доходности предприятия и д.р.	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2023-2024		0	Проект в стадии подготовки ПСД. Имеется земельный участок. Новый проект	НОВЫЙ ПРОЕКТ в стадии разработки

5	Строительство коровника с молочным блоком до 300 голов КРС в с.Небдино, расположенного по адресу с.Небдино, ул. Центральная, д.2 (инициатор/ исполнитлеь ООО "Небдинский")	коровник с молочным блоком до 300 голов	Администрация Сп Небдино	строительство объекта	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2023-2024		0	Проект в стадии подготовки ПСД. Новый проект	Новый проект 2023 ведутся работы по разработке ПСД
6	Строительство коровника на 140 голов в с.Богородск Корткеросского района (инициатор проекта/ исполнитель - ООО "Вишерский"	коровник на 140 голов	Администрация с. Богородск	строительство объекта	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2023-2024		0	Проект в стадии подготовки ПСД. Новый проект	Новый проект, получено разрешение на строительство и разработан проект. Ведется разработка сметной документации
7	Строительство завода по производству топливных брикетов в п.Аджером (инициатор/исполнитель ООО ТБ Усть-Кулом)	Строительство завода по производству топливных брикетов в п.Аджером	Админинстпрация СП.Пезмег	строительство завода по производству брикетов, позволит утилизацировать отходы производства, поставка населению качественного биотоплива, создание рабочих мест	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2023-2024	150,00 собственные и заемные средства	0	2%, оформлен земельный участок для строительства завода, подготовка проектно-сметной документации В настоящее время инициатор проекта отсрочил реализацию проекта на неопределённый срок, в связи с недостаточностью сырья для производства топливных брикет (опилки, стружка и т.д.).	подготовка проектно-сметной документации, оформилется право аренды на земельный участок 2%,
8	Модернизация производственной базы в с. Корткерос, путем приобретения и установки сушильных камер . (инициатор / исполнитель - ИП Созинов Д.В.	Модернизация производственной базы в с. Корткерос, путем приобретения и установки сушильных камер.	Администрация СП Корткерос	Приобретение современных сушильных камер - 2 ед., приобретение вилочного погрузчика. Глубокая переработка древесины. Производтво пиломатериалов, готовых для следующей продажи по экспортным контрактам. Создание рабочих мест- 8	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2023	55,00 собственные и заемные средства в РФРП	55 млн	100%	Приобретено оборудование (сортировочная линия на 10 карманов, 2 погрузчик фронтальный с доп.оборудованием, станок ФПСГ, станок ленточный – 2 шт.); Приобретен лесовоз для обслуживания. Возведено помещение для цепочки производства. Возведен 2 цех, приобретено оборудовани, сушильные камеры, котельная 1,5МВт.
9	База отдыха и туризма	База отдыха	MP «Корткеросский», д.Бояркерес	Туристический комплекс из домиков на берегу реки Локчим (в 70 км. От г. Сыктывкара, в 25 км. От районного центра с. Кортжерос) для семейного отдыха с детьми, корпоративного отдыха, детского спортивного отдыха. Количество новых рабочих мест -10	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2022-2024	5,5 Собственные средства — 3,0 Заемные средства- 2,5	3,1 Собственные средства -3,1	80%	80%, строительство , планировка земельного участка, частичное благоустройство подъездных путей, подготовка документации, установка опор для электролиний и подключение, оформление проекта строительства, частичное водоснабжение и канализация, внутренняя отделка, установка юкои и дверей Недостаток финансовых средств

10	«Создание музейно-	Объект для проведения	Админинстпрация	Объект для проведения туристических	Андреева Е.Н.	2024	Общая сумма проекта	0.486	4.15%	
	мемориального комплекса	туристических	СП.Пезмег	маршрутов.	Заместитель	2021	будет определена после	Государственная	Проведены работы по	
			Cri.riesmei							
	"Локчимлаг" в п. Аджером"»	маршрутов,		Планируется создание – 4 новых рабочих	руководителя		включения в	поддержка из	топографической съёмки,	
	(инициатор - Администрация	предполагается создать		Mect	администрации МР		инвестиционный проект	местного бюджета -	кадастровые и архитектурные	Проведены работы по топографической
	MO MP «Корткеросский»;	не менее 2 туристических			"Корткеросский"		PK,	0,486 9(для	работы (Эскизный архитектурный	съёмки, кадастровые и архитектурные
	исполнитель – МУ	маршрутов					плановая МБ -11,7	разработки	проект . Проект архитектурной	работы (Эскизный архитектурный проект .
	"Корткеросский историко-							проектносметной	подсветки .	Проект архитектурной подсветки .
	краеведческий музей")							документации	Проект благоустройства	Проект благоустройства территории
								музейно-	территории объекта.	объекта.
	(Проект внесен							мемориального ком-	Кадастровые работы)	Кадастровые работы)
	Администрацией МО МР							плекса «Локчимлаг»	В собственность МУ	В собственность МУ «Корткеросский
	«Корткеросский»)							в п. Аджером)	«Корткеросский историко-	историко-краеведческий музей»
									краеведческий музей»	оформлены земельные участки для музейно-
									оформлены земельные участки	мемориального комплекса «Локчимлаг» в п.
									для музейно-мемориального	Аджером.
									комплекса «Локчимлаг» в п.	
									Аджером.	