

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального района "Корткеросский"

в 2024 году

№ п/п	Наименование проекта (инициатор проекта)	Производства (объекты), создаваемые в рамках проекта	Муниципальное образование, на территории которого создается производство (объект) (в том числе населенный пункт)	Краткое описание создаваемого производства (производственная мощность, количество рабочих мест, планируемые ассортимент и объемы выпуска продукции в стоимостном выражении)	Ответственные за сопровождение проекта (контроль, предоставление информации, оказание методической и информационной помощи) (1 – от администрации МО, 2 – от ОНВ РК)	Сроки ввода производства (объекта) в эксплуатацию	Инвестиции в создание производств (объектов)		Ход реализации проекта		
							Планируемая стоимость объектов, всего (млн. рублей)	В том числе фактические объемы финансирования на последнюю отчетную дату (млн. рублей)	В целом по проекту (степень реализации проекта (объекта / производства) (%), информация о выполненных работах, прогноз реализации)	Информация о выполненных работах по проекту за отчетный квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
МО МР "КОРТКЕРОССКИЙ"											
1	«Строительство животноводческого помещения молочного направления на 540 голов КРС для выращивания ремонтного молодняка в с.Пезмег Корткеросского района Республики Коми» ООО "Северная Нива" (инициатор / исполнитель - ООО "Северная Нива")	животноводческое помещение молочного направления на 540 голов КРС для выращивания ремонтного молодняка	Администрация СП.Пезмег	Создание современной, высокотехнологичной базы для эффективного ведения сельскохозяйственного производства--- увеличение общего поголовья КРС и коров в 2 раза, рост производства, снижение затрат на производство молока и мяса. Количество новых рабочих мест -3	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2024	176,29 Собственные средства- 26,99 привлеченные средства - 30; (заемные средства - 30; государственная поддержка из бюджета РК - 119,3) по новой смете 162	41,07 Собственные средства- 13,78 привлеченные средства -27,29 (заемные средства-5,0 государственная поддержка из бюджета РК - 20,54; местный бюджет - 1,75)	25% Подготовлены бизнес-план,проектно-сметная документация, проведена экспертиза Проведена планировка территории,отсыпка песком. В июле 2023 получено разрешение на строительство	В настоящее время строительные работы не ведутся. Выполнены строительные-монтажные работы в части заливки железобетонного фундамента и возведение металлического каркаса стен телятника и молочного блока. Также в телятнике повезены работы по частичному бетонированию полов. Проведены работы по вертикальной планировке территории и установке инженерных сетей.	
2	"Телятник на 150 голов в с.Нившера Корткеросского района Республики Коми" (инициатор / исполнитель - ООО "Нившера")	Строительство телятника на 150 голов .	Администрация СП Нившера	Реализация проекта способствует выращиванию собственного молодняка для воспроизводства стада, создание благоприятных условий для животных	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2024	24,17 собственные средства-5,355 средства государственной поддержки - 15,615 поддержка агрокомплекса - 3,2	19,8 собственные средства-2,4 млн руб., агрокомплекс -3,2 господдержка 12,7 , поддержка МБ - 1,5 млн руб.	82 %. Проведены земельные работы под строительство будущего телятника, приобретены материалы на стены. -Забивка свай для фундамента -Монтаж стен	Назначен подрядчик, выполнены земельные работы под строительство будущего телятника, приобретены материалы, установлены сваи и залит ленточный фундамент , произведены работы по монтажу стен и полов. Проведены работы по обустройству бытовых комнат и монтаж освещения. Производится монтаж оборудования	
3	Сухостойный двор с родильным отделением в д. Выльыб. (инициатор / исполнитель - СПК "Исток")	Строительство сухостойного двора для 150 голов КРС с родильным отделением в д. Выльыб.	Администрация СП Большелуг	Строительство объекта; благоприятное содержание коров, уменьшение себестоимости, механизация ручного труда	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2024	90,00 собственные средства - 27,0 средства государственной поддержки -63,0	27,167 собственные средства -10,557, средства гос.поддержки 16,610	24%, Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза сметной стоимости, проведены земельные работы, залит фундамент, закрыта профнастилом крыша, установлены стены из сэндвич панелей	Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза сметной стоимости, проведены земельные работы, залит фундамент, закрыта профнастилом крыша, установлены стены из сэндвич панелей	
4	Роборотизированная ферма на 140 голов КРС в с. Нившера. (инициатор / исполнитель - ООО "Нившера")	Строительство роборотизированной фермы на 140 голов КРС.	Администрация СП Нившера	Реализация проекта будет способствовать увеличению производительности труда, увеличению производства молока, увеличение доходности предприятия и д.р.	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2024-2025	0	0	Проект в стадии подготовки ПСД. Имеется земельный участок. Новый проект	НОВЫЙ ПРОЕКТ в стадии разработки	
5	Строительство коровника с молочным блоком до 300 голов КРС в с.Небдино, расположенного по адресу с.Небдино, ул. Центральная, д.2 (инициатор/ исполнитель ООО "Небдинский")	коровник с молочным блоком до 300 голов	Администрация СП Небдино	строительство объекта	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2024-2025	0	0	Проект в стадии подготовки ПСД. Новый проект	Новый проект .ведутся работы по разработке ПСД	
6	Строительство коровника на 140 голов в с.Богородск Корткеросского района (инициатор проекта/ исполнитель - СПК "Вишерский"	коровник на 140 голов	Администрация с. Богородск	строительство объекта	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2024-2025	0	0	Проект в стадии подготовки ПСД. Новый проект	Новый проект, получено разрешение на строительство и разработан проект. Ведется разработка сметной документации	
7	Строительство завода по производству топливных брикетов в п.Аджером (инициатор/исполнитель ООО ТЕ Усть-Кулом)	Строительство завода по производству топливных брикетов в п.Аджером	Администрация СП.Пезмег	строительство завода по производству брикетов, позволит утилизировать отходы производства, поставка населению качественного биотоплива, создание рабочих мест	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2024-2025	150,00 собственные и заемные средства	0	2%, оформлен земельный участок для строительства завода, подготовка проектно-сметной документации В настоящее время инициатор проекта отсрочил реализацию проекта на неопределённый срок, в связи с недостаточностью сырья для производства топливных брикет (опилки, стружка и т.д.).	подготовка проектно-сметной документации, оформляется право аренды на земельный участок 2%,	
8	База отдыха и туризма "Надежда" в д.Бояркеорс (инициатор/исполнитель - ИП Шнялева Надежда Витальевна	База отдыха	МР «Корткеросский», д.Бояркеорс	Туристический комплекс из домиков на берегу реки Локчим (в 70 км. От г. Сыктывкара, в 25 км. От районного центра с. Корткерос) для семейного отдыха с детьми, корпоративного отдыха, детского спортивного отдыха. Количество новых рабочих мест -10	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2022-2024	5,5 Собственные средства – 3,0 Заемные средства - 2,5	3,1 Собственные средства -3,1	80%	80%, строительство, планировка земельного участка, частичное благоустройство подъездных путей, подготовка документации, установка опор для электролиний и подключение, оформление проекта строительства, частичное водоснабжение и канализация, внутренняя отделка, установка окон и дверей Недостаток финансовых средств	
9	«Создание музейно-мемориального комплекса "Локчимлаг" в п. Аджером» (инициатор - Администрация МО МР «Корткеросский»; исполнитель – МУ "Корткеросский историко-краеведческий музей") (Проект внесен Администрацией МО МР «Корткеросский»)	Объект для проведения туристических маршрутов, предполагается создать не менее 2 туристических маршрутов	Администрация СП.Пезмег	Объект для проведения туристических маршрутов. Планируется создание – 4 новых рабочих мест	Андреева Е.Н. Заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский"	2024	Общая сумма проекта будет определена после включения в инвестиционный проект РК, плановая МБ -11,7	0,486 Государственная поддержка из местного бюджета - 0,486 9(для разработки проектно-сметной документации музейно-мемориального комплекса «Локчимлаг» в п. Аджером)	4,15% Проведены работы по топографической съемки, кадастровые и архитектурные работы (Эскизный архитектурный проект . Проект архитектурной подсети. Проект благоустройства территории объекта. Проект благоустройства территории объекта. Кадастровые работы) В собственности МУ «Корткеросский историко-краеведческий музей» оформлены земельные участки для музейно-мемориального комплекса «Локчимлаг» в п. Аджером.	Проведены работы по топографической съемки, кадастровые и архитектурные работы (Эскизный архитектурный проект . Проект архитектурной подсети. Проект благоустройства территории объекта. Кадастровые работы) В собственности МУ «Корткеросский историко-краеведческий музей» оформлены земельные участки для музейно-мемориального комплекса «Локчимлаг» в п. Аджером.	